

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1337885	<p>Bejelentő kifogásolja a Fábiánsebestyén-Gádoros közötti 4642 közút felújítási folyamatát. Álláspontja szerint a kivitelező nem tartja be a szakmai követelményeket.</p> <p>Leírása szerint a régi burkolatot felmárták és murvát terítettek az új aszfalt alá. Az aszfalt alól több helyen kilátszik a murva, olyan vékonyra sikerült az aszfaltozás – állítja a bejelentő. Javasolja, hogy az ellenőrző szervek még idén javíttassák ki a kivitelezési hibákat.</p>	lezárt	<p>A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium válaszában megírta, hogy a tárgyi közút felújítása során keletkezett minőségi probléma ismert az építető Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről is. A 4642. j. Gyomaendrőd-Nagyszénás-Szentes összekötő út felújítása a megyehatár és Szentes között 3 szakaszban történik. 2014. évben készült el a Fábiánsebestyén átkelési szakasz. Az első éves garanciális bejárásról látszott, hogy a vélelmezhetően túlsúlyos mezőgazdasági gépek miatt a padka eldeformálódott, a burkolat szélén letörések mutatkoztak. A hibák javítását Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szentesi Mérnöksége ütemezetten el fogja végezni.</p> <p>2015. évben a Fábiánsebestyén és Szentes szakaszon kerül megtartásra az 1 éves garanciális bejárás, a keletkezett hibákról felmérési napló készül, melyet a Kivitelezőnek meghatározott időn belül javítania kell.</p> <p>2016. évben zajlik a kivitelezés 43+145-52+000km szelvények között, amely a megkeresésben említett szakasz. A kivitelezés során a csapadékos időjárás miatt az elázott kiegyenlítő réteggént épített kőanyagot a géplánc deformálta és ennek következtében a kötő réteg nem megfelelő vastagságban került megépítésre. A vékony kötőréteget az aszfaltos nyerges gépjárművek széttaposták. Ezeken a helyeken a hibák felmérésre kerültek és a kivitelező javította azokat.</p>